

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazione	Importo DI	Importo base	Importo di	Importo	Importo finale	Lavori su	Ditta	Data	Data
1	1,8	125	325	Via Varino Favorino	FIN	115	26/03/19	27/03/19	30/06/17	114.000,00 €	87.993,17 €	69.517,87 €	79.336,92 €	79.336,92 €		Sardellini Costruzioni		12/11/18
2	1,8	125	326	Via Varino Favorino	FIN	115	26/03/19	27/03/19	04/07/17	71.000,00 €	54.291,86 €	43.273,73 €	49.668,10 €	49.668,10 €		Sardellini Costruzioni		12/11/18
3	1	125	345	Piazza Umberto	FIN	95	14/03/19	15/03/19	04/07/17	64.000,00 €	51.354,43 €	37.908,90 €	41.673,65 €	41.673,65 €		Lapucci Gino		18/10/18
4	1	125	346	Piazza Umberto	FIN	95	14/03/19	15/03/19	04/07/17	42.000,00 €	33.641,05 €	24.884,86 €	45.082,27 €	45.082,27 €		Lapucci Gino		09/11/18
5	1	125	357/359/360	Via Pieragostini	FIN	105	19/03/19	21/03/19	04/07/17	64.000,00 €	49.040,62 €	37.137,60 €		37.483,61 €		EDILIZIA MUZIA		16/11/18
6	1	125	357	Via Pieragostini	FIN	105	19/03/19	21/03/19	04/07/17	106.000,00 €	79.498,96 €	60.461,00 €		50.027,06 €		EDILIZIA MUZIA		16/11/18
7	1	125	365	Piazza Umberto	APP/AGG	137	05/04/19	10/04/19	<40.000	47.000,00 €	29.090,92 €	33.051,28 €				Lapucci Gino		
29	1,8	125	327	Via Varino Favorino	APP/AGG	95	16/04/18	03/05/18	04/07/17	65.000,00 €	50.001,03 €	39.551,27 €		- €		Sardellini Costruzioni		12/11/18
9	1	125	297	Via Varino Favorino														
10	1	125	286	Via Varino Favorino														
11	1	125	306	Via Varino Favorino														
LEGENDA																		
COLORE	STATO																	
verde	FIN	stato finale																
giallo	AGG	aggiudicazione lavori																
giallo	APP/AGG	approvazione e aggiudicazione contestuali																
giallo	VAR	perizia di variante																
rosso	APP	progetto approvato																
grigio	interventi previsti con progetto non ancora approvato																	