

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazione	Importo DI	Importo	Importo di	Importo	Lavori su	Ditta	Data	Data
1	3	125	230	Varino Favorino	FIN	157	17/04/19	18/04/19	11/07/17	55.000,00 €	39.404,79 €	28.469,24 €	29.880,04 €		LAURENTINA	04/12/18	26/03/19
2	3	125	228	Varino Favorino	FIN	157	17/04/19	18/04/19	<40.000	15.000,00 €	10.364,02 €	7.487,82 €	7.860,10 €		LAURENTINA	04/12/18	26/03/19
3	3	125	275	Via Varino Favorino - Via	FIN	157	17/04/19	18/04/19	<40.000	39.900,00 €	30.394,24 €	21.959,28 €	23.048,62 €		LAURENTINA	04/12/18	26/03/19
4	3	125	201	PIAZZA Garibaldi via													
5	3	125	270	Via Massei													
6	3	125	192	Via Massei													
7	3	125	185	Via XX Settembre													

LEGENDA

COLORE	STATO
verde	FIN stato finale
giallo	AGG aggiudicazione lavori
giallo	PP/AG approvazione e aggiudicazione contestuali
giallo	VAR perizia di variante
rosso	APP progetto approvato
grigio	interventi previsti con progetto non ancora approvato