

| N  | LOTTO | FGL | PART | Via                                    | STATO | Numero | Data     | Data     | Approvazione | Importo DI   | Importo base | Importo di  | Importo     | Importo     | Lavori su                          | Ditta    | Data Inizio | Data Fine |
|----|-------|-----|------|--|-------|--------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 1  | 5     | 61  | 293  | Via del Bastione                       | FIN   | 294    | 27/11/18 | 03/12/18 | 10/07/18     | 54.000,00 €  | 41.278,87 €  | 35.195,67 € | 29.125,70 € | 2.912,74 €  | MACCARI LUCA e C                   |          | 10/09/18    |           |
| 2  | 5     | 61  | 113  | Via Roma, 15, 17                       | FIN   | 279    | 14/11/18 | 16/11/18 | 05/07/17     | 138.067,41 € | 111.936,87 € | 77.109,45 € | 76.374,52 € | 9.410,39 €  | Eugeni Pericle                     | 15/01/18 | 09/04/18    |           |
| 3  | 5     | 61  | 303  | Via Roma, 12, 14                       | FIN   | 58     | 02/03/18 | 14/03/18 | 05/07/17     | 112.706,41 € | 86.783,78 €  | 60.109,19 € | 48.862,55 € | 2.548,65 €  | EDILMARCHESNC                      |          | 22/12/17    |           |
| 4  | 5     | 61  | 117  | Largo della Pietà,9, 10                | FIN   | 58     | 02/03/18 | 14/03/18 | 05/07/17     | 53.675,92 €  | 43.492,93 €  | 28.618,35 € | 20.863,27 € | 1.006,26 €  | EDILMARCHESNC                      |          | 22/12/17    |           |
| 5  | 5     | 61  | 304  | Via Roma 16, 18                        | FIN   | 51     | 21/02/18 | 01/03/18 | 22/12/16     | 118.849,47 € | 91.515,19 €  | 71.457,96 € | 65.897,97 € | 1.456,37 €  | IMPRESA CALZOLARI SRL              |          | 06/01/18    |           |
| 6  | 5     | 61  | 281  | Via Roma, 23                           | FIN   | 353    | 20/12/17 | 09/01/18 | 05/07/17     | 54.209,89 €  | 41.752,65 €  | 31.425,62 € | 25.323,90 € | 1.092,28 €  | LOPERGOLO COSTRUZIONI              |          | 21/09/17    |           |
| 7  | 5     | 61  | 279  | Via Roma, 27                           | FIN   | 256    | 03/10/17 | 13/10/17 | <40.000      | 22.000,00 €  | 15.676,58 €  | 13.366,34 € | 10.843,42 € |             | FABIANI UMBERTO                    |          |             |           |
| 8  | 5     | 61  | 111  | Via Roma, 4, 6                         | FIN   | 44     | 16/02/18 | 05/03/18 | <40.000      | 27.252,09 €  | 20.061,04 €  | 15.589,06 € | 16.349,97 € | 869,23 €    | SCISCIANI E FRASCARELLI SRL        |          | 21/09/17    |           |
| 9  | 5     | 61  | 112  | Largo Sossanta                         | FIN   | 44     | 16/02/18 | 05/03/18 | 05/07/17     | 72.866,89 €  | 56.122,34 €  | 43.611,64 € | 33.911,97 € | 1.680,43 €  | SCISCIANI E FRASCARELLI SRL        |          | 21/09/17    |           |
| 10 | 5     | 61  | 107  | Via Roma - MURA URBICHE San VENANZETTO | FIN   | 166    | 19/06/17 | 06/07/17 | <40.000      | 21.433,03 €  | 15.777,46 €  | 13.452,36 € | 12.956,40 € |             | F.LLI MACCARI LUCA E GIANMARCO SNC |          | 06/06/17    |           |
| 11 | 5     | 61  | 284  | Via Roma, 19                           | FIN   | 161    | 16/06/17 | 27/06/17 | <40.000      | 39.987,14 €  | 30.055,36 €  | 24.973,84 € | 29.732,78 € | 29.732,78 € | CRUCIANELLI REST/EDILE             |          | 10/05/17    |           |

LEGENDA

COLORE STATO

verde FIN stato finale

giallo AGG aggiudicazione lavori

giallo PP/AG approvazione e aggiudicazione contestuali

giallo VAR perizia di variante

rosso APP progetto approvato

grigio interventi previsti con progetto non ancora approvato