

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazione	Importo DI	Importo	Importo di	Importo	Importo finale	Lavori su	Ditta	Data	Data Fine
1	2	125	231	Varino Favorino - largo Pierbenedetti - Ugo Betti, 1, 6 ,8	FIN	157	17/04/19	18/04/19	30/06/17	75.000,00 €	54.767,49 €	37.576,53 €		39.455,30 €		LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL	04/12/18	26/03/19
2	2,4	125	443	Via Ugo Betti	FIN	178	18/07/18	22/07/18	06/07/17	65.000,00 €	49.357,45 €	41.818,60 €	48.052,91 €	48.052,91 €	1.222,20 €	EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI		19/03/18
3	2	125	144	Via Cisterna - Via U.Betti	FIN	344	13/12/17	19/12/17	<40.000	26.000,00 €	19.493,77 €	16.197,92 €		16.995,42 €	1.168,00 €	EUGENI PERICLE SRL		06/07/17
4	2	125	269	Via Cisterna - Via U.Betti	FIN	345	13/12/17	19/12/17	<40.000	8.000,00 €	5.760,18 €	4.786,29 €		4.930,71 €	479,17 €	EUGENI PERICLE SRL		06/07/17

LEGENDA

COLORE STATO

verde FIN stato finale

giallo AGG aggiudicazione lavori

giallo PP/AG approvazione e aggiudicazione contestuali

giallo VAR perizia di variante

rosso APP progetto approvato

grigio interventi previsti con progetto non ancora approvato