

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero determina	Data determina	Data pubblicazione	Approvazione regionale	Importo DI PROGETTO	Importo base gara	Importo di Contratto	Importo variante	Importo finale	Lavori su fattura	Ditta	Data Inizio	Data Fine
1	3	125	230	Varino Favorino	FIN	157	17/04/19	18/04/19	11/07/17	55,000.00 €	39,404.79 €	28,469.24 €		29,880.04 €		LAURENTINA	04/12/18	26/03/19
2	3	125	228	Varino Favorino	FIN	157	17/04/19	18/04/19	<40.000	15,000.00 €	10,364.02 €	7,487.82 €		7,860.10 €		LAURENTINA	04/12/18	26/03/19
3	3	125	275	Via Varino Favorino - Via	FIN	157	17/04/19	18/04/19	<40.000	39,900.00 €	30,394.24 €	21,959.28 €		23,048.62 €		LAURENTINA	04/12/18	26/03/19
4	3	125	201	PIAZZA Garibaldi via Massei														
5	3	125	270	Via Massei														
6	3	125	192	Via Massei														
7	3	125	185	Via XX Settembre														

LEGENDA

COLORE STATO

verde	FIN	stato finale
giallo	AGG	aggiudicazione lavori
giallo	PP/AG	approvazione e aggiudicazione contestuali
giallo	VAR	perizia di variante
rosso	APP	progetto approvato
grigio		interventi previsti con progetto non ancora approvato