

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero determin a	Data determin a	Data pubblicazione	Approvazione regionale	Importo DI PROGETTO	Importo base gara	Importo di Contratto	Importo variante	Importo finale	Lavori su fattura	Ditta	Data Inizio	Data Fine
1	8	125	320	Via Lili	APP/AGG	297	07/08/19	09/08/19	04/07/17	75,500.00 €	58,447.92 €	46,003.03 €				F.LLI CHIODI COSTRUZIONI S.R.L.		
2	8	125	324	Via Lili	APP/AGG	297	07/08/19	09/08/19	<40.000	17,000.00 €	12,857.16 €	10,234.63 €				F.LLI CHIODI COSTRUZIONI S.R.L.		
3	8	125	294	Via Lili	APP/AGG	297	07/08/19	09/08/19	04/07/17	119,100.00 €	90,617.89 €	71,201.44 €				F.LLI CHIODI COSTRUZIONI S.R.L.		
4	8	125	173	Via Lili - Largo Belli														
5	8	125	168	Via Lili - Largo Belli														
6	8	125	174	Via Lili														
7	8.9	125	183	Via Lili - Via Vergelli														
8	8	125	176	Via Lili - Largo Valentini														
9	8	125	175	Via Lili														
10	8	125	190	Via Lili														
11	8	125	264	Via Lili														
12	8	125	182	Via Lili														
13	8	125	184	Via Lili														
14	8	125	188	Via Lili														
15	8	125	194	Via Lili														
16	8	125	276	Via Lili														
17	8	125	287	Via Lili														

LEGENDA

COLORE	STATO	
verde	FIN	stato finale
giallo	AGG	aggiudicazione lavori
giallo	APP/AGG	approvazione e aggiudicazione contestuali
giallo	VAR	perizia di variante
rosso	APP	progetto approvato
grigio		interventi previsti con progetto non ancora approvato