

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO NEI 10 LOTTI IN CUI È STATO SUDDIVISO, ALLA DATA DEL 21 marzo 2020**

**Lotto 1 (Santa Maria in Via, via Pieragostini fino all'inizio di via Favorino) ing. Biondi**

**Lotti 1/8 (edificio FG 125 PART 325 inizio via Lili)**

**ing. Biondi e Liberati**

<b>Interventi previsti</b>	<b>11</b>	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
<b>Tot.</b>	<b>7</b>	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		<b>63,64%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>63,64%</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>4</b>	

**Lotto 2 (Via Cisterna, via Ugo Betti fino al Granelli)**

**arch. Gamberoni**

**Lotti 2/4 (edificio FG 125 PART 443 fra via Favorino e via Betti)**

**arch. Gamberoni e ing. Bisbocci**

<b>Interventi previsti</b>	<b>4</b>	
Interventi finiti	4	
Interventi in corso	0	
<b>Tot.</b>	<b>4</b>	
Tot. interventi trattati (4) su interventi previsti		<b>100%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>100%</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>0</b>	

**Lotto 3 (piazza Garibaldi, via Massei e tratto centrale di via Favorino)**

**ing. Carucci**

<b>Interventi previsti</b>	<b>7</b>	
Interventi finiti	3	
Interventi in corso	4	
<b>Tot.</b>	<b>7</b>	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		<b>100,00%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>42,86%</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>0</b>	

<b>Lotto 4 (tratto terminale di via Favorino e parte Piazza Cavour)</b>		<b>ing. Bisbocci</b>
<b>Lotti 4/6 (edificio Bar Centrale)</b>		<b>ing. Bisbocci e ing. Morosi</b>
<b>Interventi previsti</b>	<b>7</b>	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
<b>Tot.</b>	<b>7</b>	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		<b>100,00%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>100,00%</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>0</b>	

<b>Lotto 5 (via Venezian, via Roma, largo Sossanta)</b>		<b>arch. Marucci</b>
<b>Interventi previsti</b>	<b>11</b>	
Interventi finiti	11	
Interventi in corso	0	
<b>Tot.</b>	<b>11</b>	
Tot. interventi trattati (11) su interventi previsti		<b>100%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>100%</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>0</b>	

<b>LOTTO 6 (corso Vittorio Emanuele II)</b>		<b>ing. Morosi</b>
<b>Lotto 4/6 (edificio ex Enel)</b>		<b>ing. Morosi e ing. Bisbocci</b>
<b>Interventi previsti</b>	<b>11</b>	
Interventi finiti	1	
Interventi in corso	10	
<b>Tot.</b>	<b>11</b>	
Tot. interventi trattati (11) su interventi previsti		<b>100%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>9,09%</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>0</b>	

**Lotto 7 (via Bongiovanni fino all'ex tribunale) ing. Compagnucci**

<b>Interventi previsti</b>	<b>18</b>	
Interventi finiti	9	
Interventi in corso	8	
<b>Tot.</b>	<b>17</b>	
Tot. interventi trattati (17) su interventi previsti		<b>94,44%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>50%</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>1</b>	

**Lotto 8 (via Lili) ing. Liberati**

**Lotto 8/9**

<b>Interventi previsti</b>	<b>17</b>	
Interventi in corso	3	
<b>Interventi da fare</b>	<b>14</b>	
Tot. interventi trattati (3) su interventi previsti		<b>17,65%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>0,00 %</b>

**Lotto 9 (via Sparapani, via Camerini, via Vergelli) ing. Gatti**

<b>Interventi previsti</b>	<b>21</b>	
<b>Interventi da fare</b>	<b>21</b>	
<b>Tot.</b>	<b>0</b>	
Tot. interventi trattati (0) su interventi previsti		<b>0,00%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>0,00 %</b>

**Lotto 10 (via Costanza Varano, via Morrotto) ing. Ercoli**

<b>Interventi previsti</b>	<b>29</b>
Interventi finiti	10

Interventi approvati	8	
Interventi in corso	0	
<b>Tot.</b>	<b>10</b>	
Tot. interventi trattati (18) su interventi previsti		<b>62,07%</b>
Tot. interventi finiti su interventi previsti		<b>38,24 %</b>
<b>Interventi da fare</b>	<b>11</b>	

Quindi, riassumendo, nei 10 lotti abbiamo rilevato, **al 21 marzo 2020,**

#### **Interventi previsti n 136**

**Interventi trattati n. 85** di cui

**n. 52 finiti**

**n. 21 in corso**

**n. 12 allo stato di progetto approvato**

**interventi trattati su totale interventi previsti 62,50%**

**interventi finiti su totale interventi previsti 38,24%**

**Interventi ancora da fare 51**

Degli 85 interventi **n. 34 sono superiori a 40.000 euro** e quindi affidati con gara, **e 51 inferiori** quindi affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.