

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO NEI 10 LOTTI IN CUI È STATO SUDDIVISO, ALLA DATA DEL 28 FEBBRAIO 2019

Lotto 1 (Santa Maria in Via, via Pieragostini fino all'inizio di via Favorino) **ing. Biondi**

Lotti 1/8 (edificio FG 125 PART 325 inizio via Lili) **ing. Biondi e ing. Liberati**

	Interventi previsti	11	
Interventi finiti	0		
Interventi in corso	7		
Tot. interventi trattati	7		
Interventi trattati su interventi previsti			63,64%
Interventi finiti su interventi previsti			0,00%

Lotto 2 (Via Cisterna, via Ugo Betti fino al Granelli) **arch. Gamberoni**

Lotti 2/4 (edificio FG 125 PART 443 fra via Favorino e via Betti) **arch. Gamberoni e ing. Bisocchi**

	Interventi previsti	4	
Interventi finiti	3		
Interventi in corso	1		
Tot. interventi trattati	4		
Interventi trattati su interventi previsti			100,00%
Interventi finiti su interventi previsti			75,00%

Lotto 3 (piazza Garibaldi, via Massei e tratto centrale di via Favorino) **ing. Carucci**

	Interventi previsti	7	
Interventi in corso	3		
Tot. interventi trattati	3		
Interventi trattati su interventi previsti			42,86%
Interventi finiti su interventi previsti			0,00%

Lotto 4 (tratto terminale di via Favorino e parte Piazza Cavour)

ing. Bisbocci

Lotti 4/6 (Bar Centrale)

ing. Bisbocci e ing. Morosi

	Interventi previsti	9	
Interventi finiti	1		
Interventi in corso	6		
Tot. interventi trattati	7		
Interventi trattati su interventi previsti			77,78%
Interventi finiti su interventi previsti			11,11%

Lotto 5 (via Venezian, via Roma, largo Sossanta)

arch. Marucci

	Interventi previsti	11	
Interventi finiti	11		
Interventi in corso	0		
Tot. interventi trattati	11		
Interventi trattati su interventi previsti			100,00%
Interventi finiti su interventi previsti			100,00%

LOTTO 6 (corso Vittorio Emanuele II)

ing. Morosi

Lotto 4/6 (edificio ex Enel)

ing. Morosi e ing. Bisbocci

	Interventi previsti	11	
Interventi finiti	1		
Interventi in corso	0		
Tot. interventi trattati	1		
Interventi trattati su interventi previsti			9,09%
Interventi finiti su interventi previsti			9,09%

Lotto 7 (via Bongiovanni fino all'ex tribunale)

ing. Compagnucci

	Interventi previsti	19	
Interventi con progetto approvato	9		
Tot. interventi trattati	9		
Interventi trattati su interventi previsti			47,37%
Interventi finiti su interventi previsti			0,00%

Lotto 8 (via Lili)

ing. Liberati

Lotto 8/9

Interventi previsti 19

Zero interventi

Lotto 9 (via Sparapani, via Camerini, via Vergelli)

ing. Gatti

Interventi previsti 21

Zero interventi

Lotto 10 (via Costanza Varano, via Morrotto)

ing. Ercoli

Interventi previsti 27

Interventi finiti 8

Interventi in corso 2

Tot. interventi trattati **10**

Interventi trattati su interventi previsti **37,04%**

Interventi finiti su interventi previsti **29,63%**

Quindi, riassumendo, nei 10 lotti abbiamo rilevato, **al 28 febbraio 2019:**

Interventi previsti n. 139

Interventi trattati n. 52 di cui

n. 24 finiti

n. 19 in corso

n. 9 allo stato di progetto approvato.

interventi trattati su totale interventi previsti 37,41%

interventi finiti su totale interventi previsti 17,27% (*)

- **Questa percentuale passa al 23,74% se si considera che dei 19 interventi in corso, in realtà 9 sono finiti con lo Stato Finale in via di approvazione**

Dei 52 interventi **n. 21 sono superiori a 40.000 euro** e quindi affidati con gara e **n. 31 inferiori** e quindi affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.

Fonte: sito del comune di Camerino, sezione amministrazione trasparente, provvedimenti, provvedimenti dirigenti, determine dirigenziali.