

| N | LOTTO | FGL | PART | Via | STATO | Numero | Data | Data | Approvazione | Importo DI | Importo base | Importo di | Importo | Importo finale | Lavori su | Ditta | Data | Data Fine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|------------------------|------|-----------|--------|-------|--|-------|-----|--------------|--------|-----|-----------------------|--------|---------|---|--------|-----|---------------------|-------|-----|--------------------|--------|--|---|
| 1 | 1,8 | 125 | 325 | Via Varino Favorino | FIN | 115 | 26/03/19 | 27/03/19 | 30/06/17 | 114.000,00 € | 87.993,17 € | 69.517,87 € | 79.336,92 € | 79.336,92 € | | Sardellini Costruzioni | | 12/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,8 | 125 | 326 | Via Varino Favorino | FIN | 115 | 26/03/19 | 27/03/19 | 04/07/17 | 71.000,00 € | 54.291,86 € | 43.273,73 € | 49.668,10 € | 49.668,10 € | | Sardellini Costruzioni | | 12/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,8 | 125 | 327 | Via Varino Favorino | FIN | 115 | 26/03/19 | 27/03/19 | 04/07/17 | 65.000,00 € | 50.001,03 € | 39.551,27 € | - € | - € | | Sardellini Costruzioni | | 12/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 125 | 345 | Piazza Umberto | FIN | 95 | 14/03/19 | 15/03/19 | 04/07/17 | 64.000,00 € | 51.354,43 € | 37.908,90 € | 41.673,65 € | 41.673,65 € | | Lapucci Gino | | 18/10/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 125 | 346 | Piazza Umberto | FIN | 95 | 14/03/19 | 15/03/19 | 04/07/17 | 42.000,00 € | 33.641,05 € | 24.884,86 € | 45.082,27 € | 45.082,27 € | | Lapucci Gino | | 09/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 125 | 357/359/360 | Via Pieragostini | FIN | 105 | 19/03/19 | 21/03/19 | 04/07/17 | 64.000,00 € | 49.040,62 € | 37.137,60 € | | 37.483,61 € | | EDILIZIA MUZIA | | 16/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | 125 | 357 | Via Pieragostini | FIN | 105 | 19/03/19 | 21/03/19 | 04/07/17 | 106.000,00 € | 79.498,96 € | 60.461,00 € | | 50.027,06 € | | EDILIZIA MUZIA | | 16/11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 125 | 365 | Piazza Umberto | APP/AGG | 137 | 05/04/19 | | <40.000 | 47.000,00 € | 29.090,92 € | 33.051,28 € | | | | Lapucci Gino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 125 | 297 | Via Varino Favorino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 125 | 286 | Via Varino Favorino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 125 | 306 | Via Varino Favorino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>LEGENDA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COLORE</th> <th>STATO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>verde</td> <td>FIN</td> <td>stato finale</td> </tr> <tr> <td>giallo</td> <td>AGG</td> <td>aggiudicazione lavori</td> </tr> <tr> <td>giallo</td> <td>APP/AGG</td> <td>approvazione e aggiudicazione contestuali</td> </tr> <tr> <td>giallo</td> <td>VAR</td> <td>perizia di variante</td> </tr> <tr> <td>rosso</td> <td>APP</td> <td>progetto approvato</td> </tr> <tr> <td>grigio</td> <td></td> <td>interventi previsti con progetto non ancora approvato</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COLORE | STATO | | verde | FIN | stato finale | giallo | AGG | aggiudicazione lavori | giallo | APP/AGG | approvazione e aggiudicazione contestuali | giallo | VAR | perizia di variante | rosso | APP | progetto approvato | grigio | | interventi previsti con progetto non ancora approvato |
| COLORE | STATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verde | FIN | stato finale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giallo | AGG | aggiudicazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giallo | APP/AGG | approvazione e aggiudicazione contestuali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| giallo | VAR | perizia di variante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rosso | APP | progetto approvato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| grigio | | interventi previsti con progetto non ancora approvato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |