

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazione	Importo DI	Importo base	Importo di	Importo	Importo	Lavori su	Ditta	Data Inizio	Data Fine
1	5	61	293	Via del Bastione	FIN	294	27/11/18	03/12/18	10/07/18	54.000,00 €	41.278,87 €	35.195,67 €	29.125,70 €	2.912,74 €	MACCARI LUCA e C		10/09/18	
2	5	61	113	Via Roma, 15, 17	FIN	279	14/11/18	16/11/18	05/07/17	138.067,41 €	111.936,87 €	77.109,45 €	76.374,52 €	9.410,39 €	Eugeni Pericle	15/01/18	09/04/18	
3	5	61	303	Via Roma, 12, 14	FIN	58	02/03/18	14/03/18	05/07/17	112.706,41 €	86.783,78 €	60.109,19 €	48.862,55 €	2.548,65 €	EDILMARCHESNC		22/12/17	
4	5	61	117	Largo della Pietà,9, 10	FIN	58	02/03/18	14/03/18	05/07/17	53.675,92 €	43.492,93 €	28.618,35 €	20.863,27 €	1.006,26 €	EDILMARCHESNC		22/12/17	
5	5	61	304	Via Roma 16, 18	FIN	51	21/02/18	01/03/18	22/12/16	118.849,47 €	91.515,19 €	71.457,96 €	65.897,97 €	1.456,37 €	IMPRESA CALZOLARI SRL		06/01/18	
6	5	61	281	Via Roma, 23	FIN	353	20/12/17	09/01/18	05/07/17	54.209,89 €	41.752,65 €	31.425,62 €	25.323,90 €	1.092,28 €	LOPERGOLO COSTRUZIONI		21/09/17	
7	5	61	279	Via Roma, 27	FIN	256	03/10/17	13/10/17	<40.000	22.000,00 €	15.676,58 €	13.366,34 €	10.843,42 €		FABIANI UMBERTO			
8	5	61	111	Via Roma, 4, 6	FIN	44	16/02/18	05/03/18	<40.000	27.252,09 €	20.061,04 €	15.589,06 €	16.349,97 €	869,23 €	SCISCIANI E FRASCARELLI SRL		21/09/17	
9	5	61	112	Largo Sossanta	FIN	44	16/02/18	05/03/18	05/07/17	72.866,89 €	56.122,34 €	43.611,64 €	33.911,97 €	1.680,43 €	SCISCIANI E FRASCARELLI SRL		21/09/17	
10	5	61	107	Via Roma - MURA URBICHE San VENANZETTO	FIN	166	19/06/17	06/07/17	<40.000	21.433,03 €	15.777,46 €	13.452,36 €	12.956,40 €		F.LLI MACCARI LUCA E GIANMARCO SNC		06/06/17	
11	5	61	284	Via Roma, 19	FIN	161	16/06/17	27/06/17	<40.000	39.987,14 €	30.055,36 €	24.973,84 €	29.732,78 €	29.732,78 €	CRUCIANELLI REST/EDILE		10/05/17	

LEGENDA

COLORE

STATO

verde FIN stato finale

giallo AGG aggiudicazione lavori

giallo PP/AG approvazione e aggiudicazione contestuali

giallo VAR perizia di variante

rosso APP progetto approvato

grigio interventi previsti con progetto non ancora approvato