

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazione	Importo DI	Importo base	Importo di	Importo	Importo	Lavori su	Ditta	Data Inizio	Data Fine
1	5	61	293	Via del Bastione	FIN	294	27/11/18	03/12/18	10/07/18	54,000.00 €	41,278.87 €	35,195.67 €		29,125.70 €	2,912.74 €	MACCARI LUCA e C		10/09/18
2	5	61	113	Via Roma, 15, 17	FIN	279	14/11/18	16/11/18	05/07/17	138,067.41 €	111,936.87 €	77,109.45 €		76,374.52 €	9,410.39 €	Eugeni Pericle	15/01/18	09/04/18
3	5	61	303	Via Roma, 12, 14	FIN	58	02/03/18	14/03/18	05/07/17	112,706.41 €	86,783.78 €	60,109.19 €		48,862.55 €	2,548.65 €	EDILMARCHESNC		22/12/17
4	5	61	117	Largo della Pietà, 9, 10	FIN	58	02/03/18	14/03/18	05/07/17	53,675.92 €	43,492.93 €	28,618.35 €		20,863.27 €	1,006.26 €	EDILMARCHESNC		22/12/17
5	5	61	304	Via Roma 16, 18	FIN	51	21/02/18	01/03/18	22/12/16	118,849.47 €	91,515.19 €	71,457.96 €		65,897.97 €	1,456.37 €	IMPRESA CALZOLARI SRL		06/01/18
6	5	61	281	Via Roma, 23	FIN	353	20/12/17	09/01/18	05/07/17	54,209.89 €	41,752.65 €	31,425.62 €		25,323.90 €	1,092.28 €	LOPERGOLO COSTRUZIONI		21/09/17
7	5	61	279	Via Roma, 27	FIN	256	03/10/17	13/10/17	<40.000	22,000.00 €	15,676.58 €	13,366.34 €		10,843.42 €		FABIANI UMBERTO		
8	5	61	111	Via Roma, 4, 6	FIN	44	16/02/18	05/03/18	<40.000	27,252.09 €	20,061.04 €	15,589.06 €		16,349.97 €	869.23 €	SCISCIANI E FRASCARELLI SRL		21/09/17
9	5	61	112	Largo Sossanta	FIN	44	16/02/18	05/03/18	05/07/17	72,866.89 €	56,122.34 €	43,611.64 €		33,911.97 €	1,680.43 €	SCISCIANI E FRASCARELLI SRL		21/09/17
10	5	61	107	Via Roma - MURA URBICHE San VENANZETTO	FIN	166	19/06/17	06/07/17	<40.000	21,433.03 €	15,777.46 €	13,452.36 €		12,956.40 €		F.LLI MACCARI LUCA E GIANMARCO SNC		06/06/17
11	5	61	284	Via Roma, 19	FIN	161	16/06/17	27/06/17	<40.000	39,987.14 €	30,055.36 €	24,973.84 €	29,732.78 €	29,732.78 €		CRUCIANELLI REST/EDILE		10/05/17

LEGENDA

COLORE STATO

verde FIN stato finale

giallo AGG aggiudicazione lavori

giallo P/PP/AGI approvazione e aggiudicazione contestuali

giallo VAR perizia di variante

rosso APP progetto approvato

grigio interventi previsti con progetto non ancora approvato