

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazione	Importo DI	Importo	Importo di	Importo	Importo finale	Lavori su	Ditta	Data	Data Fine
1	2	125	231	Varino Favorino - largo Pierbenedetti - Ugo Betti, 1, 6, 8	FIN	157	17/04/19	18/04/19	30/06/17	75,000.00 €	54,767.49 €	37,576.53 €		39,455.30 €		LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL	04/12/18	26/03/19
2	2.4	125	443	Via Ugo Betti	FIN	178	18/07/18	22/07/18	06/07/17	65,000.00 €	49,357.45 €	41,818.60 €	48,052.91 €	48,052.91 €	1,222.20 €	EDILSCAVI DI CICCONE GIOVANNI		19/03/18
3	2	125	144	Via Cisterna - Via U.Betti	FIN	344	13/12/17	19/12/17	<40.000	26,000.00 €	19,493.77 €	16,197.92 €		16,995.42 €	1,168.00 €	EUGENI PERICLE SRL		06/07/17
4	2	125	269	Via Cisterna - Via U.Betti	FIN	345	13/12/17	19/12/17	<40.000	8,000.00 €	5,760.18 €	4,786.29 €		4,930.71 €	479.17 €	EUGENI PERICLE SRL		06/07/17

LEGENDA

COLORE	STATO	
verde	FIN	stato finale
giallo	AGG	aggiudicazione lavori
giallo	APP/AGG	approvazione e aggiudicazione contestuali
giallo	VAR	perizia di variante
rosso	APP	progetto approvato
grigio		interventi previsti con progetto non ancora approvato