

N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero determina	Data determina	Data pubblicazione	Approvazione regionale	Importo DI PROGETTO	Importo base gara	Importo di Contratto	Importo variante	Importo finale	Lavori su fattura	Ditta	Data Inizio	Data Fine
1	4.6	125	114	CORSO V.E II (ENEL), 19	FIN	230	24/09/18	24/09/18	06/07/17	378,000.00 €	247,080.92 €	189,768.70 €		185,345.22 €		MACCARI LUCA E GIANMARCO		02/08/18
2	6	125	99	CORSO V.E II														
3	6	125	100	CORSO V.E II														
4	6	125	50	CORSO V.E II														
5	6	125	125	CORSO V.E II														
6	6	125	129	CORSO V.E II														
7	6	125	131	CORSO V.E II														
8	6	125	97	CORSO V.E II - Largo Boccati														
9	6	125	106	CORSO V.E II - Piazza Garibaldi														
10	6	125	20	CORSO V.E II														
11	6	125	2	CORSO V.E II - Palazzo Arcivescovile														

LEGENDA

COLORE	STATO	
verde	FIN	stato finale
giallo	AGG	aggiudicazione lavori
giallo	APP/AGG	approvazione e aggiudicazione contestuali
giallo	VAR	perizia di variante
rosso	APP	progetto approvato
grigio		interventi previsti con progetto non ancora approvato