

| N | LOTTO | FGL | PART | Via | STATO | numero determina | data determina | data pubblicazione | OGGETTO | approvazione regionale | Importo di PROGETTO | Importo base gara | Importo aggiudicazione | Importo variante | Importo finale | Ditta | Data Inizio | Data Fine |
|----|-------|-----|------|--|-------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | 5 | 61 | 293 | Via del Bastione | FIN | 294 | 27/11/18 | 03/12/18 | SISMA 2016. LAVORI URGENTI DI MESSA | 10/07/18 | 54.000,00 € | 41.278,87 € | 35.195,67 € | | 29.125,70 + 2.912,74 | MACCARI LUCA e C | | 10/09/18 |
| 2 | 5 | 61 | 113 | Via Roma, 15, 17 | FIN | 279 | 14/11/18 | 16/11/18 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - | 05/07/17 | 138.067,41 € | 111.936,87 € | 77.109,45 € | | 76.374,52+9.410,39 | Eugeni Pericle | 15/01/18 | 09/04/18 |
| 3 | 5 | 61 | 303 | Via Roma, 12, 14 | FIN | 58 | 02/03/18 | 14/03/18 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE | 05/07/17 | 112.706,41 € | 86.783,78 € | 60.109,19 € | | 48862,55 + 2548,65 | EDILMARCHESNC | | 22/12/17 |
| 4 | 5 | 61 | 117 | Largo della Pietà,9, 10 | FIN | 58 | 02/03/18 | 14/03/18 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE | 05/07/17 | 53.675,92 € | 43.492,93 € | 28.618,35 € | | 20.863,27 + 1.006,26 | EDILMARCHESNC | | 22/12/17 |
| 5 | 5 | 61 | 304 | Via Roma 16, 18 | FIN | 51 | 21/02/18 | 01/03/18 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE | 22/12/16 | 118.849,47 € | 91.515,19 € | 71.457,96 € | | 65.897,97 + 1.456,37 | IMPRESA CALZOLARI SRL | | 06/01/18 |
| 6 | 5 | 61 | 281 | Via Roma, 23 | FIN | 353 | 20/12/17 | 09/01/18 | SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE | 05/07/17 | 54.209,89 € | 41.752,65 € | 31.425,62 € | | 25.323,90 +1092,28 | LOPERGOLO COSTRUZIONI | | 21/09/17 |
| 7 | 5 | 61 | 279 | Via Roma, 27 | FIN | 256 | 03/10/17 | 13/10/17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI | <40.000 | 22.000,00 € | 15.676,58 € | 13.366,34 € | | 10.843,42 | FABIANI UMBERTO | | |
| 8 | 5 | 61 | 111 | Via Roma, 4, 6 | FIN | 44 | 16/02/18 | 05/03/18 | | <40.000 | 27.252,09 € | 20.061,04 € | 15.589,06 € | | 16.349,97 + 869,23 | SCISCIANI E FRASCARELLI SRL | | 21/09/17 |
| 9 | 5 | 61 | 112 | Largo Sossanta | FIN | 44 | 16/02/18 | 05/03/18 | | 05/07/17 | 72.866,89 € | 56.122,34 € | 43.611,64 € | | 33.911,97 + 1680,43 | SCISCIANI E FRASCARELLI SRL | | 21/09/17 |
| 10 | 5 | 61 | 107 | Via Roma - MURA URBICHE San VENANZETTO | FIN | 166 | 19/06/17 | 06/07/17 | SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN | <40.000 | 21.433,03 € | 15.777,46 € | 13.452,36 € | | 12.956,40 | F.LLI MACCARI LUCA E GIANMARCO SNC | | 06/06/17 |
| 11 | 5 | 61 | 284 | Via Roma, 19 | FIN | 161 | 16/06/17 | 27/06/17 | SISMA 2016. INTERVENTO URGENTE DI | <40.000 | 39.987,14 € | 30.055,36 € | 24.973,84 € | 29.732,78 | 29.732,78 | CRUCIANELLI REST/EDILE | | 10/05/17 |