



INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO NEI 10 LOTTI IN CUI È STATO SUDDIVISO, ALLA DATA DEL 30 APRILE 2019

Lotto 1 (Santa Maria in Via, via Pieragostini fino all'inizio di via Favorino) ing. Biondi

Lotti 1/8 (edificio FG 125 PART 325 inizio via Lili)

ing. Biondi e Liberati

Interventi previsti	11	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	1	
Tot.	8	
Tot. interventi trattati (8) su interventi previsti		72,73%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		63,64%
Interventi da fare	3	

Lotto 2 (Via Cisterna, via Ugo Betti fino al Granelli)

arch. Gamberoni

Lotti 2/4 (edificio FG 125 PART 443 fra via Favorino e via Betti)

arch. Gamberoni e ing. Bisbocci

Interventi previsti	4	
Interventi finiti	4	
Interventi in corso	0	
Tot.	4	
Tot. interventi trattati (4) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

Lotto 3 (piazza Garibaldi, via Massei e tratto centrale di via Favorino)

ing. Carucci

Interventi previsti	7	
Interventi finiti	3	
Interventi in corso	0	
Tot.	3	
Tot. interventi trattati (3) su interventi previsti		42,86%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		42,86%
Interventi da fare	4	

Fonte: sito del comune di Camerino, sezione amministrazione trasparente, provvedimenti, provvedimenti dirigenti, determine dirigenziali.

Lotto 4 (tratto terminale di via Favorino e parte Piazza Cavour)		ing. Bisbocci
Lotti 4/6 (edificio ex Enel)		ing. Bisbocci e ing. Morosi
Interventi previsti	9	
Interventi finiti	1	
Interventi in corso	6	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		77,78%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		11,11%
Interventi da fare	2	

Lotto 5 (via Venezian, via Roma, largo Sossanta)		arch. Marucci
Interventi previsti	11	
Interventi finiti	11	
Interventi in corso	0	
Tot.	11	
Tot. interventi trattati (11) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

LOTTO 6 (corso Vittorio Emanuele II)		ing. Morosi
Lotto 4/6 (edificio ex Enel)		ing. Morosi e ing. Bisbocci
Interventi previsti	11	
Interventi finiti	1	
Interventi in corso	0	
Tot.	1	
Tot. interventi trattati (1) su interventi previsti		9,09%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		9,09%
Interventi da fare	10	

Lotto 7 (via Bongiovanni fino all'ex tribunale) ing. Compagnucci

Interventi previsti	18	
Interventi allo stato di progetto	9	
Tot.	9	
Tot. interventi trattati (9) su interventi previsti		50,00%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		0%
Interventi da fare	9	

Lotto 8 (via Lili) ing. Liberati

Lotto 8/9

Interventi previsti	19
Interventi da fare	19

Lotto 9 (via Sparapani, via Camerini, via Vergelli) ing. Gatti

Interventi previsti	21
Interventi da fare	21

Lotto 10 (via Costanza Varano, via Morrotto) ing. Ercoli

Interventi previsti	27	
Interventi finiti	9	
Interventi in corso	1	
Tot.	10	
Tot. interventi trattati (10) su interventi previsti		37,03%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		33,33 %
Interventi da fare	17	

Quindi, riassumendo, nei 10 lotti abbiamo rilevato, **al 30 aprile 2019,**

Interventi previsti n 138

Interventi trattati n. 53 di cui

n. 36 finiti

n. 17 in corso

n. 0 allo stato di progetto approvato

interventi trattati su totale interventi previsti 38,41%

interventi finiti su totale interventi previsti 26,09%

Interventi ancora da fare 85

Dei 53 interventi **n. 21 sono superiori a 40.000 euro** e quindi affidati con gara, **e 32 inferiori** quindi affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.