

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO NEI 10 LOTTI IN CUI È STATO SUDDIVISO, ALLA DATA DEL 31 dicembre 2019

Lotto 1 (Santa Maria in Via, via Pieragostini fino all'inizio di via Favorino) ing. Biondi

Lotti 1/8 (edificio FG 125 PART 325 inizio via Lili)

ing. Biondi e Liberati

Interventi previsti	11	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		63,64%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		63,64%
Interventi da fare	4	

Lotto 2 (Via Cisterna, via Ugo Betti fino al Granelli)

arch. Gamberoni

Lotti 2/4 (edificio FG 125 PART 443 fra via Favorino e via Betti)

arch. Gamberoni e ing. Bisbocci

Interventi previsti	4	
Interventi finiti	4	
Interventi in corso	0	
Tot.	4	
Tot. interventi trattati (4) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

Lotto 3 (piazza Garibaldi, via Massei e tratto centrale di via Favorino)

ing. Carucci

Interventi previsti	7	
Interventi finiti	3	
Interventi in corso	4	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		100,00%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		42,86%
Interventi da fare	0	

Lotto 4 (tratto terminale di via Favorino e parte Piazza Cavour)		ing. Bisbocci
Lotti 4/6 (edificio Bar Centrale)		ing. Bisbocci e ing. Morosi
Interventi previsti	7	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		100,00%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100,00%
Interventi da fare	0	

Lotto 5 (via Venezian, via Roma, largo Sossanta)		arch. Marucci
Interventi previsti	11	
Interventi finiti	11	
Interventi in corso	0	
Tot.	11	
Tot. interventi trattati (11) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

LOTTO 6 (corso Vittorio Emanuele II)		ing. Morosi
Lotto 4/6 (edificio ex Enel)		ing. Morosi e ing. Bisbocci
Interventi previsti	11	
Interventi finiti	1	
Interventi in corso	6	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		63,64%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		9,09%
Interventi da fare	10	

Lotto 7 (via Bongiovanni fino all'ex tribunale)		ing. Compagnucci
Interventi previsti	18	
Interventi in corso	9	
Tot.	9	
Tot. interventi trattati (9) su interventi previsti		50,00%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		0%
Interventi da fare	9	

Lotto 8 (via Lili)		ing. Liberati
Lotto 8/9		
Interventi previsti	17	
Interventi in corso	3	
Interventi da fare	14	
Tot. interventi trattati (3) su interventi previsti		17,65%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		0,00 %

Lotto 9 (via Sparapani, via Camerini, via Vergelli)		ing. Gatti
Interventi previsti	21	
Interventi da fare	21	
Tot.	0	
Tot. interventi trattati (0) su interventi previsti		0,00%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		0,00 %

Lotto 10 (via Costanza Varano, via Morrotto)		ing. Ercoli
Interventi previsti	29	
Interventi finiti	10	
Interventi approvati	7	

Interventi in corso	0	
Tot.	17	
Tot. interventi trattati (17) su interventi previsti		58,62%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		34,48 %
Interventi da fare	12	

Quindi, riassumendo, nei 10 lotti abbiamo rilevato, **al 31 dicembre 2019,**

Interventi previsti n 136

Interventi trattati n. 72 di cui

n. 52 finiti

n. 13 in corso

n. 7 allo stato di progetto approvato

interventi trattati su totale interventi previsti 52,94%

interventi finiti su totale interventi previsti 38,24%

Interventi ancora da fare 64

Dei 72 interventi **n. 26 sono superiori a 40.000 euro** e quindi affidati con gara, **e 46 inferiori** quindi affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.