

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO NEI 10 LOTTI IN CUI È STATO SUDDIVISO, ALLA DATA DEL 31 dicembre 2020

Lotto 1 (Santa Maria in Via, via Pieragostini fino all'inizio di via Favorino) ing. Biondi

Lotti 1/8 (edificio FG 125 PART 325 inizio via Lili)

ing. Biondi e Liberati

Interventi previsti	11	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		63,64%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		63,64%
Interventi da fare	4	

Lotto 2 (Via Cisterna, via Ugo Betti fino al Granelli)

arch. Gamberoni

Lotti 2/4 (edificio FG 125 PART 443 fra via Favorino e via Betti)

arch. Gamberoni e ing. Bisbocci

Interventi previsti	4	
Interventi finiti	4	
Interventi in corso	0	
Tot.	4	
Tot. interventi trattati (4) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

Lotto 3 (piazza Garibaldi, via Massei e tratto centrale di via Favorino)

ing. Carucci

Interventi previsti	7	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

Lotto 4 (tratto terminale di via Favorino e parte Piazza Cavour)

ing. Bisbocci

Lotti 4/6 (edificio Bar Centrale)

ing. Bisbocci e ing. Morosi

Interventi previsti	7	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

Lotto 5 (via Venezian, via Roma, largo Sossanta)

arch. Marucci

Interventi previsti	11	
Interventi finiti	11	
Interventi in corso	0	
Tot.	11	
Tot. interventi trattati (11) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

LOTTO 6 (corso Vittorio Emanuele II)

ing. Morosi + ing. Paulini

Lotto 4/6 (edificio ex Enel)

ing. Morosi e ing. Bisbocci

Interventi previsti	12	
Interventi approvati	0	
Interventi finiti	8	
Interventi in corso	4	
Tot.	12	
Tot. interventi trattati (12) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		66,67%
Interventi da fare	0	

Lotto 7 (via Bongiovanni fino all'ex tribunale)

ing. Compagnucci

Interventi previsti	20	
Interventi approvati	0	
Interventi finiti	19	
Interventi in corso	1	
Tot.	20	
Tot. interventi trattati (20) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		95,00%
Interventi da fare	0	

Lotto 8 (via Lili)

ing. Liberati

Lotto 8/9

Interventi previsti	17	
Interventi approvati	0	
Interventi finiti	3	
Interventi in corso	12	
Interventi da fare	2	
Tot. interventi trattati (11) su interventi previsti		88,24%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		17,65%

Lotto 9 (via Sparapani, via Camerini, via Vergelli)

ing. Gatti

Interventi previsti	21	
Interventi approvati	0	
Interventi finiti	0	
Interventi in corso	10	
Interventi da fare	11	
Tot.	0	
Tot. interventi trattati (10) su interventi previsti		47,62%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		0,00 %

Lotto 10 (via Costanza Varano, via Morrotto)

ing. Ercoli

Interventi previsti	23	
Interventi finiti	10	
Interventi approvati	5	
Interventi in corso	8	
Tot.	23	
Tot. interventi trattati (23) su interventi previsti		100,00%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		43,48 %
Interventi da fare	0	

Quindi, riassumendo, nei 10 lotti abbiamo rilevato, **al 31 dicembre 2020,**

Interventi previsti n 133

Interventi trattati n. 116 di cui

n. 74 finiti

n. 37 in corso

n. 5 allo stato di progetto approvato

interventi trattati su totale interventi previsti 87,22%

interventi finiti su totale interventi previsti 57,14%

Interventi ancora da fare 17

Dei 116 interventi: **n. 53 sono superiori a 40.000 euro** e quindi affidati con gara, **e 63 inferiori** quindi affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.