

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CAMERINO NEI 10 LOTTI IN CUI È STATO SUDDIVISO, ALLA DATA DEL 31 maggio 2020

Lotto 1 (Santa Maria in Via, via Pieragostini fino all'inizio di via Favorino) ing. Biondi

Lotti 1/8 (edificio FG 125 PART 325 inizio via Lili)

ing. Biondi e Liberati

Interventi previsti	11	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		63,64%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		63,64%
Interventi da fare	4	

Lotto 2 (Via Cisterna, via Ugo Betti fino al Granelli)

arch. Gamberoni

Lotti 2/4 (edificio FG 125 PART 443 fra via Favorino e via Betti)

arch. Gamberoni e ing. Bisbocci

Interventi previsti	4	
Interventi finiti	4	
Interventi in corso	0	
Tot.	4	
Tot. interventi trattati (4) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

Lotto 3 (piazza Garibaldi, via Massei e tratto centrale di via Favorino)

ing. Carucci

Interventi previsti	7	
Interventi finiti	3	
Interventi in corso	4	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		42,86%
Interventi da fare	0	

Lotto 4 (tratto terminale di via Favorino e parte Piazza Cavour)		ing. Bisbocci
Lotti 4/6 (edificio Bar Centrale)		ing. Bisbocci e ing. Morosi
Interventi previsti	7	
Interventi finiti	7	
Interventi in corso	0	
Tot.	7	
Tot. interventi trattati (7) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

Lotto 5 (via Venezian, via Roma, largo Sossanta)		arch. Marucci
Interventi previsti	11	
Interventi finiti	11	
Interventi in corso	0	
Tot.	11	
Tot. interventi trattati (11) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		100%
Interventi da fare	0	

LOTTO 6 (corso Vittorio Emanuele II)		ing. Morosi + ing. Paulini
Lotto 4/6 (edificio ex Enel)		ing. Morosi e ing. Bisbocci
Interventi previsti	12	
Interventi approvati	5	
Interventi finiti	1	
Interventi in corso	6	
Tot.	12	
Tot. interventi trattati (12) su interventi previsti		100%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		8,33%

Interventi da fare **0**

Lotto 7 (via Bongiovanni fino all'ex tribunale)

ing. Compagnucci

Interventi previsti **19**

Interventi approvati 2

Interventi finiti 9

Interventi in corso 8

Tot. **19**

Tot. interventi trattati (19) su interventi previsti **100%**

Tot. interventi finiti su interventi previsti **47,37%**

Interventi da fare **0**

Lotto 8 (via Lili)

ing. Liberati

Lotto 8/9

Interventi previsti **17**

Interventi finiti 3

Interventi da fare **14**

Tot. interventi trattati (3) su interventi previsti **17,65%**

Tot. interventi finiti su interventi previsti **17,65 %**

Lotto 9 (via Sparapani, via Camerini, via Vergelli)

ing. Gatti

Interventi previsti **21**

Interventi da fare **21**

Tot. **0**

Tot. interventi trattati (0) su interventi previsti **0,00%**

Tot. interventi finiti su interventi previsti **0,00 %**

Lotto 10 (via Costanza Varano, via Morrotto)

ing. Ercoli

Interventi previsti	29	
Interventi finiti	10	
Interventi approvati	8	
Interventi in corso	0	
Tot.	10	
Tot. interventi trattati (18) su interventi previsti		62,07%
Tot. interventi finiti su interventi previsti		38,24 %
Interventi da fare	11	

Quindi, riassumendo, nei 10 lotti abbiamo rilevato, **al 31 maggio 2020,**

Interventi previsti n 138

Interventi trattati n. 88 di cui

n. 55 finiti

n. 18 in corso

n. 15 allo stato di progetto approvato

interventi trattati su totale interventi previsti 63,77%

interventi finiti su totale interventi previsti 39,86%

Interventi ancora da fare 50

Degli 88 interventi **n. 37 sono superiori a 40.000 euro** e quindi affidati con gara, **e 51 inferiori** quindi affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando.