

Riepilogo lotti	Lotto	Interventi totali trattati	Interventi finiti	Interventi in corso	Interventi approvati	Interventi previsti	Trattati su Previsti	Finiti su Previsti
	1	7		7		11	63.64	0.00%
	2	4	3	1		4	100.00	75.00%
	3	3		3		7	42.86	0.00%
	4	7	1	6		9	77.78	11.11%
	5	11	11			11	100.00	100.00%
	6	1	1			11	9.09	9.09%
	7	9			9	19	47.37	0.00%
	8					19	0.00	0.00%
	9					21	0.00	0.00%
	10	10	8	2		27	37.04	29.63%
		52	24	19	9	139	37.41	17.27%

Dati rilevati dal sito Amministrazione trasparente del Comune di Camerino a tutto il 28 febbraio 2019