N	LOTTO	FGL	PART	Via	STATO	Numero	Data	Data	Approvazione	Importo	Importo di	Importo	Importo	Lavori su fattura	Ditta	Data	Data Fine
1	4	125	117	Via Varino Favorino, 23, 25	AGG	6	08/01/19	25/01/19	<40.000	29.757,28 €	22.064,46 €				AR Di Alessandrini Nello srl		
2	4	125	127	Via Varino Favorino, 37	AGG	6	08/01/19	25/01/19	<40.000	14.620,08 €	12.526,61 €				AR Di Alessandrini Nello srl		
3	4	125	137	Via Varino Favorino, 8, 10	AGG	6	08/01/19	25/01/19	<40.000	7.782,22 €	6.553,25 €				AR Di Alessandrini Nello srl		
4	4	125	141	Via Varino Favorino, 16, 18	AGG	6	08/01/19	25/01/19	<40.000	5.548,91 €	4.613,56 €				AR Di Alessandrini Nello srl		
5	4	125	440	Via Varino Favorino, 24, 26	AGG	6	08/01/19	25/01/19	05/12/18	39.414,57 €	32.879,57 €				AR Di Alessandrini Nello srl		
6	4	125	441	Via Varino Favorino, 30	AGG	6	08/01/19	25/01/19	17/12/18	54.921,48 €	44.366,67 €				AR Di Alessandrini Nello srl		
7	4,6	125	109/113	BAR CENTRALE	FIN	214	10/09/18	12/09/18	30/06/17	89.774,18 €	68.611,01 €		58.636,23 €	3.965,30 €	ABITARE E RISTRUTTURARE SRLS		27/06/18
8	4	125	113	Via Varino Favorino													
9	4	125	119	Via Varino Favorino, 27, 29													

LEGENDA		
COLORE	STATO	
verde	FIN	stato finale
giallo	AGG	aggiudicazione lavori
giallo	APP/AGG	approvazione e aggiudicazione contestuali
giallo	VAR	perizia di variante
rosso	APP	progetto approvato
grigio		interventi previsti con progetto non ancora approvato